



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
เรื่อง การจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ลงวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๖ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓(๔) และข้อ ๔(๒) ซึ่งกำหนดให้หน่วยรับตรวจที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง โดยใช้เงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินรายได้ เงินกู้หรือเงินอุดหนุน จัดทำแผนปฏิบัติการการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ แล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑) และแบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เมษายน ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๑) สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท และที่ดินสิ่งก่อสร้างที่มีราคาเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท มาเพื่อทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างรั้ว คสล. รอบบ้านพักพนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	เกินเงินกรณี มิได้ก่อนนี้ ผูกพัน ปี 60
2	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองแผนและงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ และสี) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	จัดหาโดยวิธี ตกลงราคา (ของแต่ละ กองฯ)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
3	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองพัสดุและทรัพย์สิน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	จัดหาโดยวิธี ตกลงราคา (ของแต่ละ กองฯ)
4	แผนงาน การศึกษา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	กันเงินกรณี มิได้ก่อนนี้ ผูกพัน ปี 60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
5	แผนงาน การศึกษา	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างโรงผลิตน้ำดื่มระบบ Reverse Osmosis โรงเรียนรหเทพฯ ต.รหเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	54/61 14 ธ.ค. 60	14 มี.ค. 61	698,000	-	-	/	
6	แผนงาน การศึกษา	ปรับปรุงโรงอาหารของโรงเรียนรหเทพ (รุ่งเรืองประชาสามัคคี) ต.รหเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	49/61 12 ธ.ค. 60	7 มี.ค. 61	1,077,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)					
7	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สระบุรี เขต 1 อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60	
8	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนวัดป้อมเปี้ย อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60	
9	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนกองทัพกอบกู้ป้อมเปี้ยอ.เมืองสระบุรี อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60	

✓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		ราคาที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
10	แผนงาน การศึกษา	ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนวัดห้วยลี หมู่ที่ 5 ต.ดลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
11	แผนงาน การศึกษา	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม หมู่ที่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
12	แผนงาน การศึกษา	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนวัดพระพุทธรบาทน้อย มิตรภาพที่ 69 ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

✓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
13	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนวัดมะขามเรียง หมู่ที่ 2 ต.ไม้ขาว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
14	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนวัดสร้างบุญ ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
15	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนวัดจันทบุรี (พิมพ์ประชาชนเคราะห์) ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

✓

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
16	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. บริเวณโรงเรียน บ้านลำสมพุง ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
17	แผนงาน การศึกษา	ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกล้วย หมู่ที่ 7 ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
18	แผนงาน การศึกษา	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสระบุรี หมู่ที่ 4 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
19	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
20	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ก่อสร้างลาน คสล. อเนกประสงค์ บริเวณวิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
21	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี สาขาวัดพระพุทธบาท ราชวรมหาวิหาร ต.ขุนโขลน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
22	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนพระพุทธบาท "พลาณกุลวิทยา" หมู่ที่ 4 ต.พุทรา่ง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
23	แผนงาน การศึกษา	ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน บริเวณโรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสระบุรี ต.คชสิทธิ์ อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
24	แผนงาน การศึกษา	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" หมู่ที่ 2 ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
25	แผนงาน การศึกษา	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงลานกิจกรรมเพื่อการเรียนการสอน บริเวณโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" หมู่ที่ 12 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
26	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. ถนนเทศบาล 4 ซอย 3 ต.ปากเพรียว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	16/61 22 พ.ย. 60	7 ก.พ. 61	1,002,000	-	-	/	
27	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 ต.กุดนงเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี เชื่อมถนนสายสระบุรี- โคกกรุง	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	72/60 19 เม.ย. 60	13 ก.ค. 60	3,360,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ	
	งาน	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
28	แผนงาน เคหะและชุมชน		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายเทศบาล 6 ถึงสามแยก บ้านมะฝ่อ บริเวณหมู่ที่ 3 ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	17/61 22 พ.ย. 60	24 ม.ค. 61	1,998,000	-	-	/	
29	แผนงาน เคหะและชุมชน		ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านน้ำซับ - บ้านนา หมู่ที่ 1,2 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	76/60 25 เม.ย. 60	28 มิ.ย. 60	6,457,000	-	/		
30	แผนงาน เคหะและชุมชน		ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหนองหัววัวใต้ หมู่ที่ 4 ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	86/60 17 ก.ค. 60	11 ต.ค. 60	2,672,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
31	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านหัวดง หมู่ที่ 8 ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	21/61 23 พ.ย. 60	12 ม.ค. 61	1,231,000	-	-	/	
32	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านปัญญารักษ์ หมู่ที่ 9 ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	73/60 20 เม.ย. 60	11 ก.ค. 60	3,435,000	-	/		
33	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองหนองรูฝั่งซ้าย เชื่อมเขต ต.คชสิทธิ์ บริเวณหมู่ที่ 4 ต.หนองปลิง อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	18/61 22 พ.ย. 60	15 ม.ค. 61	1,994,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
34	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก ถนนสายวิหารแดง- คลองไทร (สป.ถ.45002) หมู่ที่ 6, 9 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	85/60 17 ก.ค. 60	1 ธ.ค. 60	1,650,000	-	/	
35	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเลียบบคลอง ชลประทาน 1 ซวา หมู่ที่ 3-6 ต.หนองสีดา อ.หนองแซง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	19/61 22 พ.ย. 60	26 ม.ค. 61	2,616,000	-	-	/
36	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	74/60 20 เม.ย. 60	11 ก.ค. 60	2,114,000	-	/	

97

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
37	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3 เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ต.ไผ่หลิว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	20/61 22 พ.ย. 60	9 ก.พ. 61	3,058,000	-	-	/	
38	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 ต.ไผ่หลิว อ.ดอนพุด เชื่อมต่อ ต.ไผ่ขวาง อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	22/61 23 พ.ย. 60	20 ก.พ. 61	4,172,000	-	-	/	
39	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ทางเข้าโบราณสถานเขาคอก หมู่ที่ 3 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	23/61 23 พ.ย. 60	21 ก.พ. 61	3,595,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
40	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอย 2 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 11 ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	24/61 23 พ.ย. 60	20 ก.พ. 61	3,467,000	-	-	/	
41	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	21 ก.ค. 60	25/61 23 พ.ย. 60	21 ก.พ. 61	4,101,000	-	-	/	
42	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 9,3,7,6 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	26 ก.ค. 60	26/61 27 พ.ย. 60	23 ก.พ. 61	3,743,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
43	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 ต.ห้วยขมิ้น อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	26 ก.ค. 60	35/61 4 ธ.ค. 60	28 ก.พ. 61	1,567,000	-	-	/	
44	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนคลองหัวช้าง-เขาแก้ว (สบ.ถ.45003) หมู่ที่ 4,10 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ส.ค. 60	60/61 18 ธ.ค. 60	16 มี.ค. 61	5,870,000	-	-	/	
45	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 3 บ้านหนองกระชาย ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	42/61 6 ธ.ค. 60	26 ม.ค. 61	3,373,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ	
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
46	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 5 บ้านหนองสองห้อง ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ส.ค. 60	61/61 18 ธ.ค. 60	16 มี.ค. 61	4,304,000	-	-	/	
47	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางเข้ากลุ่ม บ้านซับกระดาน หมู่ที่ 5 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	43/61 6 ธ.ค. 60	5 มี.ค. 61	4,198,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
48	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านเขานมนาง กลุ่มบ้านชอย 2 หมู่ที่ 5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	44/61 6 ธ.ค. 60	5 มี.ค. 61	3,780,000	-	-	/	
49	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านลำน้ำขาว หมู่ที่ 7 ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	53/61 12 ธ.ค. 60	9 มี.ค. 61	3,272,000	-	-	/	
50	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายข้างโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุด หมู่ที่ 8 ต.พุด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	26 ก.ค. 60	27/61 27 พ.ย. 60	26 มี.ค. 61	3,478,000	-	-	/	

๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
51	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 ต.พุด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	26 ก.ค. 60	28/61 27 พ.ย. 60	26 มี.ค. 61	2,644,000	-	-	/	
52	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายคลองม่วงเหนือ หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านเขานมนาง หมู่ที่ 5 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	75/60 20 เม.ย. 60	28 มิ.ย. 60	2,749,000	-	/		รวมประกาศ
53	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลูกรัง สายบ้านหนองเฒิว หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองเฒิวใน หมู่ที่ 14 ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	75/60 20 เม.ย. 60	28 มิ.ย. 60	1,596,000	-	/		รวมประกาศ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
54	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสายพระฉาย- เขาจำปา หมู่ที่ 1,5,6,8 เชื่อมต่อ ต.ห้วยแห้ง- ต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	62/60 31 มี.ค. 60	28 มี.ย. 60	2,660,000	-	/		
55	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9 เมตร บริเวณหมู่ที่ 2 ต.บ้านหม้อ อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	55/60 8 มี.ค. 60	28 มี.ค. 60	1,962,000	-	/		รวมประกาศ
56	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9 เมตร บริเวณหมู่ที่ 3,4,6,11 ต.บ้านหม้อ อ.บ้านหม้อ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	55/60 8 มี.ค. 60	4 ส.ค. 60	4,943,000	-	/		รวมประกาศ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดการโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
57	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) ในเขตองค์การบริหารส่วน ตำบลหนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	65/60 31 มี.ค. 60	29 มิ.ย. 60	4,097,000	-	/	
58	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างแบบงานประติมากรรม สูง 6 เมตร ภายใน อบต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	63/60 31 มี.ค. 60	29 มิ.ย. 60	3,994,000	-	/	
59	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าพร้อมโคมไฟส่องสว่าง บริเวณจาก สะพานโคกสะอาดถึงชลประทานเรืองราง ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	54/60 7 มี.ค. 60	16 มิ.ย. 60	1,886,000	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
60	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร บริเวณสี่แยกสะพาน บ้านกลับ หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	61/60 31 มี.ค. 60	26 มิ.ย. 60	1,965,000	-	/		
61	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) ในเขตเทศบาลตำบลวังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	64/60 31 มี.ค. 60	27 ก.ค. 60	5,850,000	-	/		
62	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Street Light) ในเขตเทศบาลตำบลแสงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	71/60 31 มี.ค. 60	21 ก.ค. 60	7,900,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ	
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)				เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)
63	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล. บริเวณรอบบึงหนองโพธิ์ ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ส.ค. 60	62/61 18 ธ.ค. 60	20 เม.ย. 61	10,825,000	-	-	/	
64	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 3 (บ้านปอดินสอพอง) ต.สร้างโคก เชื่อมต่อดถนนพระพุทธบาท-ท่าเรือ หมู่ที่ 7 ต.บ้านหมอ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	46/61 6 ธ.ค. 60	26 ก.พ. 61	1,790,000	-	-	/	
65	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0003 (2) บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
66	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเขือก บริเวณ ต.ดลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี - ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	56/60 15 มี.ค. 60	9 มิ.ย. 60	10,305,000	-	/		
67	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอย 4 ซวา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเต่า ต.ท่าคล้อ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
68	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองไฮ-ปางคล้อ ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	47/61 12 ธ.ค. 60	30 ม.ค. 61	2,793,000	-	-	/	
69	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	33/61 29 พ.ย. 60	26 ก.พ. 61	4,379,000	-	-	/	
70	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ต.ท่าคล้อ ต.ท่าตูม ต.พุแค ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	56/61 14 ธ.ค. 60	16 มี.ค. 61	9,293,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
71	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0005 บ้านท่ามะพร้าว-บ้านตาตชัยศรี ต.ท่ามะพร้าว ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	88/60 18 ก.ค. 60	24 ต.ค. 60	13,345,000	-	/	ตามบันทึก แก้ไข เปลี่ยนแปลง แนบท้าย สัญญาจ้าง ลว.16ต.ค.60
72	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สป.ถ.1-0008 บ้านท่ามะพร้าว - บ้านหนองสองห้อง ต.ท่ามะพร้าว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	60/60 20 มี.ค. 60	18 ก.ค. 60	26,700,000	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
73	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0048 บ้านชั้นนางเล็ง-บ้านโพธิ์พร้อมจิตร ต.ธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	57/61 14 ธ.ค. 60	12 มี.ค. 61	10,000,000	-	-	/	
74	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนน คสล. โดยการปูผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายถนนพระเจ้า ทรงธรรม หมู่ที่ 9 บ้านปัญญารักษ์ เชื่อมต่อหมู่ที่ 6 บ้านปัญญาภิรมย์ และหมู่ที่ 4 บ้านป่อโคก ต.สร้างโคก อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	87/60 17 ก.ค. 60	23 ส.ค. 60	2,570,000		/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าภักดิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
75	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0027 บ้านดินสอพอง-บ้านโคกเสลา ต.สร้างโคก- ต.หนองบัว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	95/60 24 ก.ค. 60	20 ต.ค. 60	8,200,000	-	/		
76	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0011 บ้านหนองเงิน-บ้านหนองตาเตียง ต.หนองจรเข้- ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	58/61 18 ธ.ค. 60	16 มี.ค. 61	4,588,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ให้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
77	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0019 บ้านม่วงหวาน-บ้านอู่ตะเภา ต.ม่วงหวาน- ต.บัวลอย อ.หนองแซง-อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	93/60 24 ก.ค. 60	11 ก.ย. 60	6,932,000	-	/		
78	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0030 บ้านหนองสมัคร์-บ้านหนองจรเข้ ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	92/60 24 ก.ค. 60	8 ก.ย. 60	8,188,000	-	/		

๒

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
79	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย 3314 บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 3 ภายในเขตเทศบาลตำบลเสาไห้ ต.เสาไห้ อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.0+492- กม. 0+981) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	59/61 18 ธ.ค. 60	8 มี.ค. 61	5,099,000	-	-	/
80	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) แยกทางหลวงหมายเลข 3048 ไปบ้านห้วยบุญ ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	38/61 4 ธ.ค. 60	22 ม.ค. 61	1,393,000	-	-	/

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ให้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
81	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0033 บ้านซับพริก-บ้านซับบอน ต.มิตรภาพ - ต.ทับกวาง อ.มวกเหล็ก-อ.แก่งคอย จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	57/60 15 มี.ค. 60	24 พ.ค. 60	11,804,000	-	/		
82	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณสายบ้านโปร่ง- หนองโดน ต.บ้านโปร่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	89/60 18 ก.ค. 60	15 พ.ย. 60	9,508,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
83	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0036 บ้านดอนพุด-บ้านหนองมน บริเวณ ต.ดอนพุด เชื่อม ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	94/60 24 ก.ค. 60	17 ต.ค. 60	3,325,000	-	/		
84	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0037 บ้านหนองโดน-บ้านทองย้อย ต.หนองโดน- ต.ดอนทอง-ต.ไม้หลิว อ.หนองโดน-อ.ดอนพุด จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	91/60 24 ก.ค. 60	21 พ.ย. 60	21,610,000	-	/		แก้ไข เปลี่ยนแปลง ค่าที่แจ้ง ครั้งที่ 1/60 ลว.29 ธ.ค.59

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
85	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.21001 (วังม่วง-พัฒนานิคม 3017) ต.คำพราณ อ.วังม่วง จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	16 มี.ค. 60	90/60 18 ก.ค. 60	12 ต.ค. 60	7,600,000	-	/		
86	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6-8 ต.บ้านแก่ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	26 ก.ค. 60	29/61 27 พ.ย. 60	13 ก.พ. 61	3,481,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
87	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0039 บ้านหนองหัวบ้านสาธุประชาสรรค์ ต.พุด- ต.หัวขบง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	59/60 20 มี.ค. 60	8 มิ.ย. 60	8,400,000	-	/		
88	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สบ.ถ1-0040 บ้านโคกดินแดง-บ้านหนองจาน อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	58/60 15 มี.ค. 60	8 มิ.ย. 60	12,622,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
89	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บริเวณคันคลองชลประทาน 24 ซวา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 7, 11 ต.บางโฉดม อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	52/60 3 มี.ค. 60	4 เม.ย. 60	1,718,000	-	/		
90	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังสายสะพานขวา (ฝั่งขวา, ซ้าย) หมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	53/60 3 มี.ค. 60	25 เม.ย. 60	2,035,000	-	/		รวมประกาศ
91	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองมะเกลือ-คลองสันโท หมู่ที่ 7,8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	53/60 3 มี.ค. 60	25 เม.ย. 60	1,593,000	-	/		รวมประกาศ
92	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองกลาง (ฝั่งขวา, ซ้าย) หมู่ที่ 8 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	53/60 3 มี.ค. 60	25 เม.ย. 60	2,500,000	-	/		รวมประกาศ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
93	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนดินลูกรัง บริเวณแนวคลองด้วน (ฝั่งขวา,ซ้าย) หมู่ที่ 3 ต.โคกใหญ่ ถึงหมู่ที่ 4,8 ต.ற்றเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	66/60 31 มี.ค. 60	6 มิ.ย. 60	2,290,000	-	/		รวมประกาศ
94	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง บริเวณแนว คลองชลประทาน 23 ขวา 3 ขวา (ฝั่งขวา) หมู่ที่ 3 ต.โคกใหญ่-หมู่ที่ 4 ต.ற்றเทพ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	66/60 31 มี.ค. 60	6 มิ.ย. 60	1,942,000	-	/		รวมประกาศ
95	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายเลียบบทางรถไฟ หมู่ที่ 1 ต.ตลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	27 ธ.ค. 59	53/60 3 มี.ค. 60	7 เม.ย. 60	1,492,000	-	/		รวมประกาศ

(Handwritten mark)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
96	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรังบริเวณคันคลองส่งน้ำบ้านซุง (ฝั่งขวา, ซ้าย) หมู่ที่ 4 ต.เริงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	67/60 31 มี.ค. 60	28 มิ.ย. 60	2,105,000	-	/		
97	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายแยกถนนบ้านโป่งไทร- บ้านโป่งสนวนล่าง จากหมู่ที่ 8 บ้านโป่งไทร ไปหมู่ที่ 2 บ้านโป่งสนวน ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	39/61 4 ธ.ค. 60	17 ม.ค. 61	3,285,000	-	-	/	
98	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายบ้านปฏิรูป หมู่ที่ 10 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	40/61 4 ธ.ค. 60	2 มี.ค. 61	3,536,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
99	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านซับประดู่ หมู่ที่ 6 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	77/60 17 พ.ค. 60	13 มิ.ย. 60	1,800,000	-	/		
100	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านซับอิฐ หมู่ที่ 10 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	77/60 17 พ.ค. 60	14 ก.ค. 60	2,737,500	-	/		
101	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 7 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	78/60 1 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60	3,362,000	-	/		รวมประกาศ
102	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองจอก หมู่ที่ 8 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	78/60 1 มิ.ย. 60	30 มิ.ย. 60	1,533,400	-	/		รวมประกาศ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
103	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองสองห้อง หมู่ที่ 5 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	78/60 1 มิ.ย. 60	27 ก.ค. 60	1,719,600	-	/		รวมประกาศ
104	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านหนองมะค่าโน หมู่ที่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี จำนวน 2 สาย	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	78/60 1 มิ.ย. 60	24 ต.ค. 60	1,711,000	-	/		รวมประกาศ
105	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลูกรัง สายอ่างโพธิ์ หมู่ที่ 4 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	80/60 1 มิ.ย. 60	15 ส.ค. 60	2,774,000	-	/		
106	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่น สายคันคลอง ระบายน้ำ 8 ซ้าย และฝั่งขวา หมู่ที่ 7 ต.บ้านหลวง อ.คอนทูด เข้มต่อตำบลไม้ขาว อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	79/60 1 มิ.ย. 60	28 ก.ย. 60	2,934,600	-	/		รวมประกาศ

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
107	แผนงาน เศษและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างและปรับปรุงถนนดินลูกรัง สายคันคลอง ระบายน้ำ 6 ซ้าย ผังขวา และผังซ้าย (เซนต์าโกร) หมู่ที่ 4 ต.ดอนพุด เชื่อมต่อ ต.ดงตะกั่ว อ.ดอนพุด จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	10 ก.พ. 60	79/60 1 มิ.ย. 60	28 ก.ย. 60	3,397,400	-	/		รวมประกาศ
108	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลสองคอน ต.สองคอน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
109	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณเทศบาลตำบลไผ่ดำ หมู่ที่ 5 ต.ไผ่ดำ อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
110	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. พร้อมปรับปรุง ผิวพื้นลาน บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วน- ตำบลบ้านแก่ง หมู่ที่ 3 ต.บ้านแก่ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
111	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	กองช่าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. บริเวณสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลฝั่งหวง หมู่ที่ 1 ต.ฝั่งหวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
112	แผนงาน สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	กองช่าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ บริเวณสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล หนองย่างเสือ ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
113	แผนงาน สร้างเสริม สัมพันธภาพ ชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. บริเวณสำนักงาน ขนส่งจังหวัดสระบุรี ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
114	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมนันทนาการ สระบุรี บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 65,000,000.- บาท)	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
115	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณหมู่ที่ 4 บ้านป่าสัก ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
116	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณภายในองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม ต.ท่าตูม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
117	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน หมู่ที่ 4 ต.เตาปูน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
118	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. บริเวณบ้าน หนองคนที หมู่ที่ 4 ต.พุก ráง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
119	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบัวลอย หมู่ที่ 3 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
120	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณบึงหนองโสน หมู่ที่ 6 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
121	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. บริเวณสนามกีฬา เทศบาลตำบลมวกเหล็ก หมู่ที่ 9 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
122	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดเตาเดี่ยว วัดเขวลาด หมู่ที่ 4 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
123	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ติดตั้งเตาเผาศพปลอดมลพิษ ชนิดเตาเดี่ยว วัดพุด หมู่ที่ 1 ต.พุด อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
124	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. บริเวณวัดปากข้าวสารใต้ หมู่ที่ 1 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
125	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดอรัญญวาสี (เขาจำปา) หมู่ที่ 5 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
126	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน บริเวณวัดหนองขริน หมู่ที่ 1 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
127	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดหนองจักร หมู่ที่ 8 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
128	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดตะกุด หมู่ที่ 2 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
129	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดบ้านกล้วย หมู่ที่ 5 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
130	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดท่าเยี่ยม หมู่ที่ 1 ต.ดลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
131	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. พร้อมปรับปรุง พื้นผิวลาน คสล. บริเวณวัดโคกเพ็ก ต.กุดนงเปล้า อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
132	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ วัดเขาแก้ววนาราม หมู่ที่ 4 ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
133	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณวัดขอนหอม ต.ตาลเดี่ยว อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
134	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดโพนทอง หมู่ที่ 4 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
135	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดโคกกลาง หมู่ที่ 9 ต.โพนทอง อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
136	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดศรีปฐม หมู่ที่ 8 ต.หนองโรง อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
137	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดหนองสรวง ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
138	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดปากบาง หมู่ที่ 3 ต.จี่วงาม อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
139	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดบ้านซุง หมู่ที่ 4 ต.เจีรงราง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
140	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดมวกเหล็กนอก หมู่ที่ 3 ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
141	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. เอนกประสงค์ บริเวณภายใน วัดหนองมะค่าโน หมู่ที่ 13 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
142	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณวัดหนองโดน หมู่ที่ 9 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
143	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. บริเวณวัดตอแยง หมู่ที่ 11 ต.หนองโดน อ.หนองโดน จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
144	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	จัดหาโดยวิธี ตกลงราคา (ซองแต่ละ กองฯ)
145	แผนงาน การเกษตร	ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณศูนย์ส่งเสริมอาชีพ ไม้ซุงล้อม หมู่ที่ 10 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60
146	แผนงาน การเกษตร	ก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. บริเวณองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกใหญ่หระเทพ หมู่ที่ 5 ต.โคกใหญ่ อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	รายการ	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
147	แผนงาน การเกษตร		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. บริเวณสหกรณ์โคนม ไทยเดนมาร์ก (มิตรภาพ) หมู่ที่ 10 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	/	โอนลด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60 รวมประกาศ
148	แผนงาน การเกษตร		ขุดลอกคลองเรือ หมู่ที่ 1 ถึงหมู่ที่ 6 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	68/60 31 มี.ค. 60	9 มิ.ย. 60	2,201,000	-	/	รวมประกาศ
149	แผนงาน การเกษตร		ขุดลอกบึงหนองโสน หมู่ที่ 6 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	68/60 31 มี.ค. 60	26 ก.ค. 60	3,873,000	-	/	รวมประกาศ
150	แผนงาน การเกษตร		ขุดลอกอ่างเก็บน้ำ บ้านหนองผักหนอก หมู่ที่ 7 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 ม.ค. 60	69/60 31 มี.ค. 60	17 ส.ค. 60	8,377,000	-	/	

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	แผนงาน การศึกษา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างศูนย์การเรียนรู้และส่งเสริมนันทนาการ สระบุรี บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี (วงเงินค่าก่อสร้างทั้งสิ้น 65,000,000.- บาท)	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	โอนสด ตั้งใหม่ ใบโอน 5/60 ลว.8 มี.ค.60

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	ราคา/ประเภท ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
1	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างทางเท้าถนนสายวัฒนธรรมเพื่อการ ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ หมู่ที่ 1-4 ต.ต้นตาล ถึงหมู่ที่ 1-3 ต.พระยาทต อ.เสาไห้ เชื่อมต่อ ต.ดาวเรือง อ.เมืองสระบุรี ต.ท่าช้าง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	50/61 12 ธ.ค. 60	22 พ.ค. 61	5,104,000	-	/		
2	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 6-7 ต.หนองหมู อ.วิหารแดง จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	5/61 13 พ.ย. 60	30 ม.ค. 61	1,458,000	-	/		
3	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณสายคันคลองห้วยแร่ หมู่ที่ 5 ต.จี่วงาม ไปหมู่ที่ 3 ต.จี่วงาม และหมู่ที่ 2 ต.ศาลารีไทย เชื่อมต่อ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	51/61 12 ธ.ค. 60	3 เม.ย. 61	10,310,000	-	/		

(Handwritten mark)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 4/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
4	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลูกรังบดอัดแน่นบริเวณพื้นที่จัดรูปที่ดิน หมู่ที่ 1,6,7,8 ต.บ้านกลับ และหมู่ที่ 1,2,3 ต.บ้านโป่ง อ.หนองโดน จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	106/60 24 ส.ค. 60	19 ธ.ค. 60	8,940,000	-	/		
5	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างสูง 9 เมตร บริเวณหมู่ที่ 1,2,6,7,9 ต.หนองจิก เชื่อมต่อ หมู่ที่ 9 ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	11/61 15 พ.ย. 60	11 พ.ค. 61	1,165,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน โครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
1	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0003 (2) บ้านปากเพรียว-บ้านโคกสว่าง ต.โคกสว่าง อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	55/61 14 ธ.ค. 60	5 มี.ค. 61	2,246,000	-	/		
2	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. สายข้ามักแพว หมู่ที่ 3 - สายมะขามป้อมเก่า หมู่ที่ 8 ต.ข้ามักแพว เชื่อมต่อ ต.ท่ามะปราง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	13/61 15 พ.ย. 60	22 ก.พ. 61	2,690,000	-	/		
3	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บริเวณซอย 26 หมู่ที่ 2 ต.หินซ้อน ไปสะพานอดิเรกสาร อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อ ต.แสงพัน อ.วังม่วง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	4/61 13 พ.ย. 60	9 ก.พ. 61	1,739,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
4	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายคันคลองส่งน้ำ 2 ขวา เสาให้ฝั่งขวา บริเวณหมู่ที่ 1,4 ต.หนองแขง- ต.ไก่อ้อ อ.หนองแขง จ.สระบุรี เชื่อมอำเภอภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	109/60 29 ส.ค. 60	27 พ.ย. 60	6,658,000	-	/	
5	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 2 สายตรี เชื่อมระหว่าง ต.พระพุทธบาท ต.นายาว อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	103/60 24 ส.ค. 60	13 พ.ย. 60	10,650,000	-	/	
6	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าพร้อมโคมส่องสว่าง บริเวณหมู่ที่ 8,9 ต.หนองโดน เชื่อมต่อดำบลดอนทอง อ.หนองโดน และตำบลลาดน้อย อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	105/60 24 ส.ค. 60	21 พ.ย. 60	6,013,000	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
7	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนน คสล. สายแยกถนนทางหลวง หมายเลข 3267 บริเวณถนนข้างโรงสีพืชสุวรรณ หมู่ที่ 7 ต.บางไชมัด ถึงเขต อบต.เมืองขีดขิน อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	104/60 24 ส.ค. 60	20 ธ.ค. 60	7,747,750	-	/		
8	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ต.ตะกุด อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	113/60 29 ส.ค. 60	5 มี.ค. 61	5,550,000	-	/		
9	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหน้าฟาร์มไก่วังสมบูรณ์ หมู่ที่ 11 ถึงบ้านซับเหว หมู่ที่ 6 ต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	29 มี.ค. 60	96/60 7 ส.ค. 60	4 ธ.ค. 60	12,000,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
10	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายทางหลวงหมายเลข ส.บ.ถ 45004 บ้านยางคู่-ห้วยกรด หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ต.คลองเรือ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	29 มี.ค. 60	100/60 10 ส.ค. 60	24 ต.ค. 60	6,740,000	-	/		
11	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกทางหลวงหมายเลข 3267 หมู่ที่ 2 ต.บ้านหลวง อ.ดอนพุด จ.สระบุรี เชื่อมต่อเขตตำบลบางนา อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	29 มี.ค. 60	99/60 10 ส.ค. 60	18 ต.ค. 60	3,616,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไอนครั้งที่ 5/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
12	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านม่วงเดี่ยว หมู่ที่ 7 ต.หนองโน เชื่อมต่อบ้านหมู่ หมู่ที่ 6 ต.หนองยาว อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	112/60 29 ส.ค. 60	24 ต.ค. 60	1,890,000	-	/		
13	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านชะอม-บ้านโคกกระชาย หมู่ที่ 2,7 ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี เชื่อมต่อกถนนสายเจริญรุและท้องที่วัดไม้ล้อม บ้านชะอม-บ้านบึงไม้	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	6/61 13 พ.ย. 60	27 ธ.ค. 60	5,949,000	-	/		
14	แผนงาน การเกษตร	ขุดลอกคลองโคกสลุด บริเวณหมู่ที่ 1,2,5,7 คลองระบายน้ำ (สวนนก-วัดไผ่ดำ) หมู่ที่ 6 และคลองสิบตัน หมู่ที่ 2,7,8 ต.ไผ่ดำ อ.หนองแค จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	107/60 24 ส.ค. 60	10 ต.ค. 60	1,981,000	-	/		

๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 ไอนครั้งที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดทําโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายสุวรรณศรี-หนองตาบุญ หมู่ที่ 3-9 ต.หนองสรวง อ.วิหารแดง จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	17 ส.ค. 60	63/61 20 ธ.ค. 60	15 มี.ค. 61	6,636,000	-	/		
2	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านป่ายาง หมู่ที่ 3,2 ต.บ้านลำ อ.วิหารแดง จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	8/61 14 พ.ย. 60	8 ธ.ค. 60	2,794,745	-	/		
3	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายเลียบคันคลองระพีพัฒน์แยกตะวันตก บริเวณหมู่ที่ 7 ต.กุ่มหัก เชื่อมเขตเทศบาลตำบล หนองแค-เทศบาลไม้เท้า อ.หนองแค จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	29 มี.ค. 60	97/60 7 ส.ค. 60	3 พ.ย. 60	6,674,000	-	/		

๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
4	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายเขาไม้แนวล หมู่ที่ 10 บ้านบำรุงธรรม ต.ชะอม อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	65/61 20 ธ.ค. 60	19 ก.พ. 61	6,027,000	-	/		
5	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกบ่อหิน หมู่ที่ 9 ต.พุแค เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ต.เขาหินพัฒนา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	3/61 13 พ.ย. 60	5 เม.ย. 61	2,294,000	-	/		
6	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายมวกเหล็กวัลเลย์ หมู่ที่ 5 ต.มิตรภาพ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	17 ส.ค. 60	64/61 20 ธ.ค. 60	19 มี.ค. 61	8,889,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
7	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ต.หนองย่างเสือ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	29 มี.ค. 60	101/60 10 ส.ค. 60	6 พ.ย. 60	10,480,000	-	/	
8	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 1 บ้านลำสมพุง เชื่อมต่อหมู่ที่ 9 บ้านลำน้ำอ้อย ต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	8 ส.ค. 60	34/61 29 พ.ย. 60	23 ก.พ. 61	4,710,000	-	/	
9	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและ บ่อพัก หมู่ที่ 2 ต.บ้านแก้ง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	9/61 14 พ.ย. 60	28 ก.พ. 61	2,131,500	-	/	

๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 6/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
10	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนน คสล. สายหมู่ที่ 1 บ้านพระพุทธฉาย ไปเชื่อมต่อถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 362 หมู่ที่ 9 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	12/61 15 พ.ย. 60	24 ม.ค. 61	3,531,000	-	/		
11	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 7 บ้านป่าไม้พระฉาย ต.หนองปลาไหล เชื่อมต่อ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	10/61 14 พ.ย. 60	15 ม.ค. 61	1,745,910	-	/		
12	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านหนองจอก หมู่ที่ 6 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 8 ต.หนองปลาไหล อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	7/61 14 พ.ย. 60	25 ม.ค. 61	2,528,240	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 7/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
1	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3314 ช่วง กม.4+187-ช่วง กม. 5+769 เทศบาลตำบลป้อมเปี้ยก เข้มต่อ อบต.หนองโน ต.หนองโน อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	29 มี.ค. 60	98/60 7 ส.ค. 60	1 ส.ค. 60	17,500,000	-	/	
2	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 1 ต.ฝั่งหวง อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.สระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	ประกวดราคา	29 มี.ค. 60	102/60 10 ส.ค. 60	27 ต.ค. 60	3,058,000	-	/	

๒๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 7/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
			จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
3	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2,3,4 และ 5 ต.ดลิ่งชัน อ.เมืองสระบุรี เชื่อมต่อ ต.ตาลเดี่ยว- ต.ห้วยแห้ง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	110/60 29 ส.ค. 60	26 ธ.ค. 60	12,743,000	-	/		
4	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายแยกสะพานถนน คันคลองชลประทาน หมู่ที่ 6 บ้านโคใหญ่ ถึงหมู่ที่ 1 บ้านหนองแร่ ต.ดอนทอง เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ต.บ้านกล้วย อ.หนองโดน จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	111/60 29 ส.ค. 60	22 ธ.ค. 60	7,360,000	-	/		
5	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนน คสล. สายคันคลองชลประทาน 23 ขว 2 ขวา ฝั่งซ้าย หมู่ที่ 5-หมู่ที่ 2 ต.หเทพ อ.บ้านหมอ เชื่อมต่อ ต.ดอนทอง อ.หนองโดน จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	5 เม.ย. 60	108/60 24 ส.ค. 60	21 ธ.ค. 60	9,800,000	-	/		

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 โอนครั้งที่ 7/2560 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2560

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
6	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลูกรัง สาย สบ.4005 (สายบ้านวังม่วง- บ้านซับน้อยเหนือ) หมู่ที่ 4 บ้านซับปลากั้ง ต.ลำพญากลาง เชื่อมตำบลลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	14/61 15 พ.ย. 60	15 ม.ค. 61	2,340,000	-	/		
7	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 14 บ้านหนองเคียวโน- เขาสุ่ม เชื่อมถนนทางหลวงชนบทสาย สบ 4005 (สายวังม่วง-ซับน้อยเหนือ) ต.ลำพญากลาง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	17 พ.ค. 60	15/61 15 พ.ย. 60	8 ธ.ค. 60	3,150,000	-	/		
8	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองดินแดง เชื่อมหมู่ที่ 14 บ้านหนองเคียวโน ต.ลำพญากลาง เชื่อมตำบลซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	26 ก.ค. 60	36/61 4 ธ.ค. 60	7 ก.พ. 61	4,060,000	-	/		

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี


ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
9	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านช่องใต้- บ้านป่าไม้ทับทิมขาว หมู่ที่ 8 ต.บ้านป่า อ.แก่งคอย จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	11 ส.ค. 60	52/61 12 ธ.ค. 60	3 เม.ย. 61	6,354,000	-	/		
10	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนพิชัยรณรงค์สงคราม หมู่ที่ 1-4 ภายในเขตเทศบาลตำบลบ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	26 ก.ค. 60	30/61 27 พ.ย. 60	23 ก.พ. 61	2,194,000	-	/		
11	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 บ้านหนองโพธิ์ ต.บ้านยาง อ.เสาไห้ เชื่อมต่อ ต.ห้วยป่าหวาย อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี	โครงการ	ประกวดราคา	26 ก.ค. 60	37/61 4 ธ.ค. 60	9 ก.พ. 61	2,522,000	-	/		

ลายมือชื่อ



(นางวารุณี จูเจ็ก)

ผู้จัดทำ

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

ลายมือชื่อ


(นายเรืองศักดิ์ วรรณฤ)

ผู้รับผิดชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	หน่วยตรวจสอบภายใน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 15,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง กองช่าง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	/	จัดหาโดย วิธีเฉพาะ เจาะจง (ของแต่ละ กองฯ)
2	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วน จังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี กองแผนและงบประมาณ	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
3	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 1 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	จัดหาโดย วิธีเฉพาะ เจาะจง (ของแต่ละ กองฯ)

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
4	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองแผนและงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องพิมพ์สีน้ำระบบดิจิตอล ความละเอียด 400x400 จุดต่อตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	จัดหาโดย วิธีเฉพาะ เจาะจง (ของแต่ละ กองฯ)
5	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		ผลการดำเนินการ					การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
6	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองแผนและงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 จำนวน 4 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	จัดหาโดย วิธีเฉพาะ เจาะจง (ของแต่ละ กองฯ)
7	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองพัสดุและทรัพย์สิน ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 40 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองคลัง ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 4 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
9	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) พร้อมติดตั้งและอุปกรณ์ ติดตั้ง ขนาด 30,000 บีทียู สำหรับใช้ในห้อง ปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการโสตศึกษา ห้องปฏิบัติการวิชาการ ห้องปฏิบัติการการเงินและพัสดุ อาคารเรียนภคตรา ไชยอนันต์ ของโรงเรียนสหเทพฯ จำนวน 8 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
10	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลลี้ชัน อำเภอเมืองสระบุรี ถนนทางแยกไปป่าไผ่หน้าบุญ หมู่ที่ 10 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 บ้านซับน้อยใต้ ตำบลซับสนุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เชื่อมถนนสายซับสนุ่น-อำเภอปากช่อง	โครงการ	e-bidding	15 มี.ค. 61	75/61 28 พ.ค. 61	-	3,290,000	-	-	/	
12	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 11 บ้านซับลำไย ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เชื่อมตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	15 มี.ค. 61	72/61 28 พ.ค. 61	-	2,980,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
13	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนเทศบาล 6 หมู่ที่ 3 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อกับตำบลฝั่งหวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	2 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	-	
14	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านเขาแก้ว หมู่ที่ 4 ตำบลคลองเรือ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	2 เม.ย. 61	73/61 28 พ.ค. 61	-	2,928,000	-	-	/	
15	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จากถนนสุวรรณศร ข้างสะพานร่องแสง (ฝั่งวัดร่องแสง) เลียบคลอง หนองนาก ถึงสุดเขต อบต.ห้วยขมิ้น เชื่อมต่อ ถนนหินกอง-วิหารแดง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	2 เม.ย. 61	76/61 28 พ.ค. 61	-	3,290,000	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
16	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. (ทางไปถึงประปา) หมู่ที่ 6 ตำบลพระยาท อำเภอกะเส้าให้ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
17	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านบึงไม้- บ้านบึงทองกลาง-บ้านเจ็ดคต) (เจ็ดคต- โป่งก้อนเส้า) ตำบลชะอม หมู่ที่ 5,9,11 เชื่อมตำบลท่ามะปราง อำเภอกำแพงคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
18	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 3,1 ตำบลดอนพุด เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลดงตะงาว อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	2 เม.ย. 61	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
19	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. สายหมู่ที่ 7 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมต่อตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	2 เม.ย. 61	71/61 28 พ.ค. 61	-	3,479,000	-	-	/	
20	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านคิ่งเขาเขียว หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
21	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. และท่อพัก สายเสียบทางรถไฟเชื่อมต่อ ศูนย์ราชการ (แห่งใหม่) ถนนเทศบาล 2 หมู่ที่ 6 ตำบลตะกุด อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่ากรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
22	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนน คสล. (สบ.ถ.98011 สายบ้าน ชั้บกระหิงได้ หมู่ที่ 4) หมู่ที่ 4 บ้านชั้บกระหิงได้ ตำบลหนองย่างเสือ อำเภออมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	10 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	ยกเลิก ประกาศ เนื่องจาก ราคากลาง คลาดเคลื่อน
23	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและ บ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 5 ตำบลจี่วังาม อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	
24	แผนงาน เคหะและชุมชน	วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าวัดบ้านสองคอน ถึงคลองชลประทาน (คลอง 22 R) หมู่ที่ 1 บ้านสองคอน ตำบลบ้านกล้วย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	10 เม.ย. 61	74/61 28 พ.ค. 61	-	2,490,000	-	-	/

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดคำคุณศัพท์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ให้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
25	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายคันคลองชลประทานชัยนาท-ป่าสัก บริเวณสะพานหนองโดน (สะพาน 10) ผังซ้าย หมู่ที่ 10 ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน ถึงโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงราง ตำบลสร้างโคก อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
26	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 เชื่อมต่อหมู่ที่ 1 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	10 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคาประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
27	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2, หมู่ที่ 6 ตำบลคำพราน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	10 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	/	
29	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 9 โพนทอง-หมู่ที่ 5 ศรีสิทธิ์-สุวรรณศรี ตำบลศรีสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	10 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
30	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายชอย 4-5 บ้านท่าเต้า หมู่ที่ 7 ตำบลท่าคล้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
31	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพัง คลองสรวย หมู่ที่ 6,7,8,9 ตำบลไถ่เส้า อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
32	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายคันคลองชลประทาน บริเวณหมู่ที่ 1,2,4,5,8,10 ตำบลไถ่เส้า เชื่อมต่อเขตเทศบาลตำบลหนองแซง อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

๒

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
33	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 1,5 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 ถึงหมู่ที่ 10,9,11 ตำบลชลสิทธิ์ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
34	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณหมู่ที่ 8 ตำบลท่าคล้อ เชื่อมต่อดำบลท่าตูม ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
35	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

R

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง										
36	แผนงาน เคหะและชุมชน	ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในบริเวณหมู่ที่ 10 ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
37	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก บริเวณหมู่ที่ 3,4,5 ตำบลโคกสว่าง เชื่อมต่อดำบลหนองยาว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
38	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนน คสล. ซอย 5 สายตรีขวา เชื่อมสายเค บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลธารเกษม-ตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	26 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
39	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที่ 2 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
40	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 4 ตำบลหนองปลาไหล อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
41	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ซอย 5 สายเอกขวา ถึงสายโท หมู่ที่ 6 บริเวณตำบลธารเกษม- ตำบลพุด่าง อำเภอมะขาม จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
42	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายเอก หมู่ที่ 1,5,6,7 และ 8 บริเวณตำบลธารเกษม-เขตเทศบาลเมือง พระพุทธบาท อำเภอมะขาม จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
43	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายโท บริเวณตำบลพุดำจาน เชื่อมตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
44	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยาง แบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3314 ตอนท่าช้าง- ป้อมเป็ก ตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม.1+075-กม.1+875 และ กม.3+200- กม.4+035) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
45	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายซอยแปด- บ้านราษฎร์เจริญ หมู่ที่ 2,5,6 และ 8 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
46	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านมอดินแดง- บ้านมะค่างาม (เขตเทศบาลตำบลวังม่วง) ตำบลวังม่วง อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

๙

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ให้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
47	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 7 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
48	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายคันคลอง หมู่ที่ 7 บ้านม้า ถึงหมู่ที่ 6 บ้านไคใหญ่ ตำบลตอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อดำบลดอนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
49	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลติก คอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวง หมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง-สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม.21+400-กม.24+230) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
50	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายวัดมงคลชัยพัฒนา หมู่ที่ 3 ตำบลเขาหินพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 2 ตำบลฝั่งระวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
51	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายลำห้วยวังไทร หมู่ที่ 2,5,6 ตำบลเขาหินพัฒนา เชื่อมต่อหมู่ที่ 7 ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	26 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	/	
52	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายเกาะประตู-คลองใหม่ หมู่ที่ 3,7 ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง- บ้านลำบัว อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
53	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายห้วยทราย-โคกแย้- ห้วยขมิ้น ตำบลห้วยทราย อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	26 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	/	
54	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ.1-0013 สายบ้านลำบัว - บ้านสหกรณ์ ตำบลกุ่มหัก อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

Handwritten mark

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งาน/โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
55	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที่ 4-2 เชื่อมหมู่ที่ 9-10 (ช่วงที่ 1) บริเวณตำบลหนองโรง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี เชื่อมเขตตำบลบึงกาสาม อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) จากทางเข้าบ้านหนองมน- สามแยก (อบต.บ้านหลวงเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลคอนพุท เชื่อมต่อ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านหลวง อำเภอคอนพุท จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	10 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	/	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561
 หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
57	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมทำทางเท้าและ วางท่อระบายน้ำจากถนนโพธิ์พระยา-ท่าเรือ ถึงสี่แยกโรงเรียนอนุบาลดอนพุด หมู่ที่ 2 ตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูแอสฟัลติกคอนกรีต สายหมู่ที่ 1-4 ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อถนนสายโพธิ์พระยา-ท่าเรือ	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
59	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายทางหลวงหมายเลข 3021 บริเวณหมู่ที่ 1 ตำบลบางโฉมด เชื่อมต่อเขตเทศบาล ตำบลบ้านหม้อ อำเภอบ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต สายประชาสรรค์-เขาน้อยจอมสวรรค์ หมู่ที่ 1,2,3,5,6 และ 7 ตำบลเจริญธรรม อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
61	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ช่วงที่ 1 ถนนสายซอย 3 (ซ้าย-ขวา) หมู่ที่ 7 ตำบลท่าค้อ ช่วงที่ 2 ถนนสายทางรถไฟ-สามแยกเขาขุ่ย ตำบลท่าค้อ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เชื่อมระหว่างถนน สบ ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-โคกดินแดง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling (สายท่ามะปราง-โป่งก้อนเส้า) หมู่ที่ 2,5 ตำบลท่ามะปราง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)					
63	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 11 เชื่อมหมู่ที่ 9 ตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายหน้าวัดหนองผักนึ่ง หมู่ที่ 7 ตำบลทับทิมกว้าง ถึงเขตติดต่อตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

๒

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
65	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายหมู่ที่ 7 ตำบลหินซ้อน อำเภอแก่งคอย เชื่อมต่อหมู่ที่ 3 บ้านท่าเสา ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายคันคลองชลประทาน ชัยนาท-ป่าสัก (ฝั่งซ้าย) บริเวณสะพานบ้านกล้วย (สะพาน 24) หมู่ที่ 2-9 ตำบลบ้านกล้วย อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อเขต อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วันเดือนปี)	ลงนาม ในสัญญา (วันเดือนปี)	การส่งมอบ (วันเดือนปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
67	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 2 ตำบลห้วยแห้ง เชื่อมหมู่ที่ 2 ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านถ้ำพระโพธิสัตว์ หมู่ที่ 10 เชื่อมหมู่ที่ 3, หมู่ที่ 9 บริเวณตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย เชื่อมลัดตำบลมิตรภาพ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
69	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ.1-0004 บ้านหนองไผ่-บ้านโคกเขือก บริเวณตำบลลิ่งชัน อำเภอเมืองสระบุรี-ตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) สายบ้านเขาวงก- บ้านเขางอก (สายทุ่งแฝก) หมู่ที่ 4 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	26 เม.ย. 61	-	-	-	-	-	/	

๑

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
71	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) บ้านซับซอน-บ้านหนองจอก หมู่ที่ 2 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	24 พ.ค. 61	-	-	-	-	-	/	
72	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างหลังคาคลุมอาคารสำนักงานพร้อมห้องน้ำ และระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในศูนย์กำจัดขยะ แบบครบวงจรจากขยะมูลฝอยชุมชน หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านหมอ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

๑๖

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
73	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามบาสเกตบอล ภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี แห่งที่ 2	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
74	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ปรับปรุงสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
75	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบประติมากรรม บริเวณทางเข้าผาเสด็จ หมู่ที่ 5 ตำบลทับทิม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
76	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ติดตั้งเสาไฟฟ้าส่องสว่างแบบประติมากรรม บริเวณรอบบึงตลาดไชย หมู่ที่ 8 ตำบลสองคอน อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
77	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็ว 50 แผ่นต่อนาที จำนวน 2 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	จัดหาโดย วิธีเฉพาะ เจาะจง (ของแต่ละ กองฯ)
78	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ รับเค็ดื้อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแควบ จำนวน 1 คัน	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
79	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง ค่าครุภัณฑ์ จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเท้าย จำนวน 1 คัน	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
80	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 10 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
81	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 2 เครื่อง	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	

R

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
82	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างลาน คสล. พร้อมหลังคาคลุม บริเวณลานจอดรถจักรกลหนัก กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
83	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	กองช่าง ก่อสร้างหลังคาคลุมลานจอดรถ บริเวณกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบลดาวเรือง อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	
84	แผนงาน การเกษตร	ชุดลอกคลองแม่น้ำโน หมู่ที่ 2,7,6 ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	24 พ.ค. 61	-	-	-	-	-	/	

๒

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ	
	งาน	โครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
85	แผนงาน การเกษตร		กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ชุดลอกคลองลำศาลา หมู่ที่ 1 บ้านหนองหมูเหนือ- หมู่ที่ 3 บ้านคันลำ ตำบลหนองหมู อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	24 พ.ค. 61	-	-	-	-	-	-	/	
86	แผนงาน การเกษตร		ชุดลอกคลองสายเลียบบคลองชลประทานชัยนาท- ป่าสัก (ฝั่งขวา) จากหมู่ที่ 7 ตำบลบ้านกล้วย ถึงหมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโป่ง เชื่อมต่อหมู่ที่ 11 (บ้านตอยาง) ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี	โครงการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
87	แผนงาน การเกษตร	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ชุดลอกฝายและคลองบ้านน้ำอ้อย หมู่ที่ 9 ตำบลลำสมพุง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	24 พ.ค. 61	-	-	-	-	-	/	
88	แผนงาน การพาณิชย์	ปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดองค์การบริหารส่วน- จังหวัดสระบุรี ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	15 มี.ค. 61	-	-	-	-	-	-	

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เงินสะสม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
1	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0015 บ้านคลองแปดอาร์- บ้านหนองโสน ตำบลหนองปลิง-ตำบลหนองแขม อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		
2	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สบ.ถ1-0029 บ้านหมอ-บ้านบ่อกระโดน ตำบลบ้านหมอ-ตำบลโคกใหญ่-ตำบลไผ่ขวาง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		รอผล อุทธรณ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เงินสะสม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)			
3	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ1-0034 บ้านลำสมพุง-บ้านขับปลากั้ง ตำบลลำสมพุง-ตำบลลำพญากลาง อำเภออมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/	
4	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ1-0038 วังม่วง-ปากน้ำ-หนองกรด ตำบลแสงหิน-ตำบลคำพราวน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/	ยกเลิก ประกาศ เนื่องจาก ถนนเดิม ยังไม่หมด ประกัน สัญญา

๑๖

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เงินสะสม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
5	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สาย สป.ถ1-0054 แยกทางหลวงหมายเลข 3048- บ้านพระยาทต ตำบลพระยาทต อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		รอผล อุทธรณ์
6	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงผิวจราจรโดยปูยางพาราแอสฟัลติก คอนกรีต ถนนเทศบาล 14 (คู้งเขาเขียว) หมู่ที่ 3 ตำบลหน้าพระลาน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อถนนพหลโยธิน (ช่วงที่ 2)	โครงการ	สอบราคา	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เงินสะสม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
		จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)				
7	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สาย สป.ถ1-0046 บ้านถ้ำเต่า-บ้านโคกดินแดง ตำบลพุดแค อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		ยกเลิก ประกาศ เนื่องจาก พื้นที่ทาง แขวงกระทรวงฯ ได้ดำเนินการ แล้ว
8	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลท์ติก คอนกรีต สายบ่อมะแฟน-คลองม่วง หมู่ที่ 1-2 ตำบลพุดคำจาน อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เงินสะสม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
9	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายบ้านซับกระทิงใต้ หมู่ที่ 4 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภอเมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		
10	แผนงาน เคหะและชุมชน	ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต บริเวณแยกสะพาน หมู่ที่ 6 บ้านหนองระกำ ถึงหมู่ที่ 5 บ้านโคกสะอาด ตำบลหนองโดน อำเภอหนองโดน เชื่อมต่อเขต ตำบลพุก่าง อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี	โครงการ	สอบราคา	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เงินสะสม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน งานโครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
				จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
11	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายบ้านคลองไทร หมู่ที่ 1 ตำบลหนองย่างเสือ อำเภออมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี โดยวิธี Pavement In-Place Recycling	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		
12	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายแยกทางหลวงหมายเลข 3267 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านหลวง ถึงหมู่ที่ 4 ตำบลดงตะงาว อำเภอคอนทูด จังหวัดสระบุรี เชื่อมต่อเขต ตำบลบางนา อำเภอมหาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ช่วงที่ 2)	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		

๑๗

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เงินสะสม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี

ลำดับ ที่	แผนงาน		หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ			การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน (/)	หมายเหตุ
	งานโครงการ	รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย ใช้วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
13	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 8 สายแยกบ้านน้อย เชื่อมต่อ บ้านโคกนทรี หมู่ที่ 17 ตำบลลำพญากลาง อำเภอม่วงเหล็ก จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		
14	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายเลียบคลองเพรียว-เสาไห้ ฝั่งขวา เชื่อมเขต หมู่ที่ 11 ตำบลหนองไช้ น้ำ บริเวณหมู่ที่ 2-หมู่ที่ 8 ตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		รอผล สุทธธณ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2561 เงินสะสม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธีวิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
15	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต สายบ้านหนองเอี้ยว หมู่ที่ 6 เชื่อมบ้านหนองเอี้ยวใน หมู่ที่ 14 ตำบลลำพญากลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		
16	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 4 ตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	e-bidding	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		รอผล อุทธรณ์

แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2561 เงินสะสม ครั้งที่ 1 ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี จังหวัดสระบุรี


ลำดับ ที่	แผนงาน งาน/โครงการ	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		ผลการดำเนินการ				การเบิก - จ่าย		เป็นไปตาม แผน (/)	ไม่เป็นไปตาม แผน(/)	หมายเหตุ
		รายการ	จำนวน (หน่วยนับ)	จัดหาโดย วิธี	ประกาศสอบ ราคา/ประกวด ราคา (วัน/เดือน/ปี)	ลงนาม ในสัญญา (วัน/เดือน/ปี)	การส่งมอบ (วัน/เดือน/ปี)	เงิน งบประมาณ (บาท)	เงินนอก งบประมาณ หรือเงินสมทบ (บาท)			
17	แผนงาน เคหะและชุมชน	กองช่าง ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) หมู่ที่ 12 บ้านหนองมะกรูด ตำบลหนองย่างเสือ อำเภออมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี	โครงการ	สอบราคา	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		
18	แผนงาน เคหะและชุมชน	ก่อสร้างถนนลาดยางแบบพาราแอสฟัลติก คอนกรีต (PARA Asphaltic Concrete) สายหมู่ที่ 2,1 ตำบลแสงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี	โครงการ	สอบราคา	11 พ.ค. 61	-	-	-	-	/		

ลายมือชื่อ



(นางวารุณี จุเจ็ก)

ผู้จัดทำ

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน 

ลายมือชื่อ


(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ผู้รับผิดชอบ

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี