

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๒

ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๐๔/๑๒/๒๕๖๑ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้หยุดงาน เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการฯ ได้ตามสัญญา บัดนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ได้ย้ายสิ่งกีดขวาง คือ แนวเสไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๑ ต้น และเสขององค์การโทรศัพท์ (TOT) จำนวน ๑๑ ต้น ออกนอกบริเวณก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้าย เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๔๓๖ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๐๕/๑๒/๒๕๖๑ จนถึง ๒๔/๐๓/๒๕๖๓ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ งานก่อสร้างถนนทางหลวง(72.14.10.01 )

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๑๒/๐๒/๒๕๖๒	๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๗,๐๐๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๑๔/๐๓/๒๕๖๒	๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๓	๓	๐๓/๐๔/๒๕๖๒	๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๕,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๔	๔	๒๔/๐๓/๒๕๖๓	๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐			๑๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง

(นายเรืองศักดิ์ วรรณาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง

(นายมงคล บุญญาสิทธิ)

ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางพจนานุก ต่อสุวรรณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ลงชื่อ.....พยาน

(นางพจนีย์ ทับเงิน)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

รายละเอียดแนบท้าย  
เอกสารแนบท้าย สัญญาจ้างเลขที่ ๖/๒๕๖๒  
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)  
จำนวน ๑๓ หน้า

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นายมงคล บุญญาสิทธิ)  
ผู้รับมอบอำนาจ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางพจนานุก ต่อสุวรรณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางพจนีย์ ทับเงิน)  
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น



ที่ สป ๕๑๐๒๑/๖๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ถนนพหลโยธิน สป ๑๘๐๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งมอบพื้นที่และแจ้งให้เข้าดำเนินการโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๒๑/๕๑ ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้าย สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แจ้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ผู้รับจ้าง มาลงนามแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ขอส่งมอบพื้นที่โครงการดังกล่าวให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร เริ่มทำงานที่รับจ้างตามเอกสารแนบท้ายสัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ โดยประสานกับผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร / โทรสาร ๐-๓๖๖๗-๙๗๗๘

สำเนาถูกต้อง

(นางพจนานฎี ต่อสุวรรณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



ที่ สป ๕๑๐๒๑/๕๑

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ถนนพหลโยธิน สป ๑๘๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งให้ไปลงนามแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concerte) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร

อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๒๑/๓๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concerte) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ให้หยุดการดำเนินงานโครงการดังกล่าว เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป นั้น

บัดนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสระบุรี ได้รื้อย้ายสิ่งกีดขวาง คือ เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๑ ต้น และเสาขององค์การโทรศัพท์ (TOT) จำนวน ๑๑ ต้น ออกจากพื้นที่ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการดังกล่าว จึงให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร มาลงนามแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างโครงการฯ ในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อาคารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร / โทรสาร ๐-๓๖๖๗-๔๗๗๘

สำเนาถูกต้อง

(นางพจนภา ต่อสุวรรณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

0-1-13



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๒๑๔, ๒๑๗, ๓๐๒

ที่ สบ ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

**เรื่อง** ขออนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concerte) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

๑. ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้อนุมัติให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิมิชชากร ผู้รับจ้าง หยุดการก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concerte) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling เนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง คือ เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๑ ต้น และเสาขององค์การโทรศัพท์ (TOT) จำนวน ๑๑ ต้น ทั้งนี้ ให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - วันหมดสัญญาจ้าง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาหยุดงาน ๗๑ วัน รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๑๐๔๐ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ และ ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๑๐๖๑ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

๒. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิมิชชากร ผู้รับจ้าง ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ โครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concerte) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling หยุดการดำเนินงานเป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๓๖๒ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒

๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี แจ้งว่าได้ดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจะให้เข้าดำเนินการปรับปรุงขยายเขตทางถนนเส้นดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามหนังสือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ที่ มท.๕๓๑๐.๔/สบ.(ปป) -/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๓ นั้น

### ข้อเท็จจริง

๑. ผู้ควบคุมงานโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concerte) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาห์ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place

สำเนาถูกต้อง

*(Handwritten signature)*

/Recycling.....

(นางพจนานฎ์ ต่อสุวรรณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

*(Handwritten initials)*

Recycling ได้ตรวจสอบถนนเส้นดังกล่าวแล้ว พบว่า พร้อมจะเข้าดำเนินการปรับปรุงขยายเขตทางได้ รายละเอียดตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕/๖๘ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

๒. ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ผู้รับจ้าง ได้มีหนังสือแจ้งขอขยายอายุสัญญางานโครงการดังกล่าว เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างมีสิ่งกีดขวาง คือ เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๑ ต้น และเสาขององค์การโทรศัพท์ (TOT) จำนวน ๑๑ ต้น จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างได้ รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ที่ วณ. ๑๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

ระเบียบ / กฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ความว่า มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

ฯลฯ

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ฯลฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการของงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ความว่า

ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดเจน หรือหน่วยงานของรัฐทราบอยู่แล้วตั้งแต่วันที่

ข้อเสนอ / พิจารณา

เพื่อให้การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบฯ และเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ เห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. พิจารณาอนุมัติให้ขยายเวลาดำเนินการตามสัญญา ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งให้ห้างฯ หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ถึงวันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นเวลา ๗๖ วัน

๒. แจ้งห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร มาลงนามแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้างต่อไป

**สำเนาถูกต้อง**

*(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)*  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

/ข้อพิจารณา.....  
*TEA*

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และลงนามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

*นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ*

(นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ)

เจ้าหน้าที่

**อนุมัติ  
ลงนามแล้ว**

*นายเรืองศักดิ์ วรรณ*

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

*นางพจนีย์ ทับเงิน*

(นางพจนีย์ ทับเงิน)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

*นางสาวนิภา ประชีพราย*

(นางสาวนิภา ประชีพราย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป

เรียน นายก อบจ.สระบุรี

- เห็นควรอนุมัติ

*นางสาวนิภา ประชีพราย*


(นางสาวนิภา ประชีพราย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

*นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ*

(นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



17/9 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3673-2107, แฟกซ์. 0-3673-2106  
E-mail:svgcon@hotmail.com, E-mail:svg\_saraburi@yahoo.co.th, E-mail:svgsaraburi@csloxinfo.com

ที่ วณ.10/2563

8 มกราคม 2563

เรื่อง ขอยกอายุสัญญางาน

บจ.สระบุรี	สำนักงานปศุสัตว์ อบจ.
เลขที่รับ 153	กองกิจการสภา อบจ.
8 มค 2563	กองแผนและงบประมาณ
วันที่	กองคลัง
	กองช่าง
	กองการศึกษา
เวลา 15.05 น.	กองพัสดุ
	กองตรวจและประเมิน

เรียน นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ผ่านผู้ควบคุมงาน

- อ้างถึง
- สัญญาเลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561
  - หนังสือที่ วณ.172/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
  - หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี สบ 51021/362 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562

กองช่าง	<input type="checkbox"/> ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
อบจ.สระบุรี	<input type="checkbox"/> ฝ่ายสำรวจและออกแบบ
เลขที่รับที่ 91	<input type="checkbox"/> ฝ่ายเครื่องจักรกล
วันที่ 9 มค 2563	<input type="checkbox"/> ฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม
เวลา	<input type="checkbox"/> ฝ่ายผังเมือง

ตามสัญญาที่อ้างถึงข้อ (1) ทางหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิศิษฏการ เป็นผู้รับจ้างทำงานปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง-สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.21+400-กม.24+230) โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ค่างานทั้งสิ้น 35,000,000.- บาท เริ่มสัญญาวันที่ 5 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นั้น

ตามที่อ้างถึงข้อ (2) ฝ้าฯ ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้างและขอสงวนสิทธิขยายอายุสัญญางาน เนื่องจากมีเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 131 ต้น และเสาขององค์การโทรศัพท์ TOT จำนวน 11 ต้น กีดขวางการทำงาน

ตามที่อ้างถึงข้อ (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี แจ้งให้ฝ้าฯ หยุดการดำเนินงานโครงการฯ ไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคแล้วเสร็จ

ดังนั้น ฝ้าฯ จึงขอยกอายุสัญญางานช่วงระยะเวลาที่ฝ้าฯ ได้หยุดดำเนินการก่อสร้าง เป็นระยะเวลา 74 วัน นับถัดจากวันที่แจ้งให้ฝ้าฯ เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและพิจารณาดำเนินการให้กับฝ้าฯ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

เรียนนาย อบจ. สบ.  
- นายปรีดีพล  
- นายสมชาย วัฒนศิริ  
- นายประจักษ์ วัฒนศิริ  
- นายประจักษ์ วัฒนศิริ  
- นายประจักษ์ วัฒนศิริ

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง  
- ส.ก. ๒๕๖๓

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมภพ) สิริพัฒน์กุล  
ผู้จัดการ - ทราบ  
ดำเนินการ

(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด



สำเนาถูกต้อง

(นางพจนางค์ ต่อสุวรรณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ





# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร ๐-๓๖๒๑-๔๐๕๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๖๙

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรื้อย้ายเสาไฟฟ้าโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง-สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

### เรื่องเดิม

ตามหนังสือ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๓๓ ลงวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓ เรื่อง การรื้อย้ายเสาไฟฟ้าโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง-สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสนาให้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี แจ้งให้ทราบว่า การรื้อย้ายเสาไฟฟ้าที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการก่อสร้างได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเท็จจริง

ช่างผู้ควบคุมงาน ได้ตรวจสอบถนนเส้นดังกล่าว พบว่า พร้อมจะเข้าดำเนินการปรับปรุงขยายเขตทางได้ (ดังปรากฏตามรูปถ่ายที่แนบมาพร้อมนี้)

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และโปรดลงนามแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สิน ที่แนบมาพร้อมนี้

ลงชื่อ

ช่างผู้ควบคุมงาน

นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร

วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ

ช่างผู้ควบคุมงาน

นายสุริทัต กิจเกตุ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

ช่างผู้ควบคุมงาน

นายชานนท์ ตระกูลมานิต

นายช่างโยธาชำนาญงาน

เรียน นายก อบจ. สบ.  
เพื่อโปรดทราบ.

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

- ทราบแล้ว  
- ลงนามแล้ว

นางพจนาภา  
ทราบดี

(นางพจนาภา ต่อสุวรรณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

อบจ.สระบุรี	สำนักปลัด อบจ.
เลขที่รับ 19	กองกิจการสมท อบจ.
2 ม.ค. 2563	กองแผนและงบประมาณ
	คลัง
	ช่าง
	กองการศึกษา
15/15	กองพัสดุ
	กองบริหารการคลัง

ที่ มท.๕๓๑๐.๔/สบ.(ปบ)

/๒๕๖๓

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่.....หน้า.....  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

๖๐๙ ถนนพหลโยธิน ตำบลปากเพรียว

อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ๑๘๐๐๐

๒ มกราคม ๒๕๖๓

กองพัสดุและทรัพย์สิน
รับที่ 11
วันที่ - 3 ม.ค. 2562
เวลา 16.25.๖6

เรื่อง ขอแจ้งผลการดำเนินการงาน - ย้ายแนวขยายถนนอำเภอเสาไห้ - สามแยกหนองแขง  
อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สบ. ๕๑๐๒๑/๑๗๑๐ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒  
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ตามหนังสือที่อ้างถึง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ได้รื้อถอนขนำยเสาไฟฟ้าบริเวณถนน  
ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) แยกหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี  
(ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) นั้น

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี จึงขอรายงานผลการดำเนินการย้ายแนวเสาไฟฟ้าของ  
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่  
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ และพร้อมที่จะให้เข้าดำเนินการปรับปรุงขยายเขตทางถนนเส้นดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนัสชัย พานสัมฤทธิ์)

รองผู้จัดการ(ด้านเทคนิค) ปฏิบัติการแทน  
ผู้จัดการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

โทร. ๐๓๖ ๒๓๐ ๐๙๕ ถึง ๙๘

โทรสาร ๐๓๖ ๒๑๒ ๗๗๑

นายพงศ์ธร อภรณ์พงษ์ (ผู้ควบคุมงาน) ๐๘๖-๕๖๓๗๘๕๕

นางพนานุก ใจ  
นางพนานุก ใจ

(นางพนานุก ต่อสุวรรณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

### สำเนาฉบับ

ที่ สบ ๕๑๐๒๑/๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  
ถนนพหลโยธิน สบ ๑๘๐๐๐

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๒

เรื่อง แจ้งให้หยุดการดำเนินงานโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concerte) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐ - กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ หัวหน้าส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร


- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ๒. หนังสือทางหัวหน้าส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ที่ วณ.๙๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑
- ๓. หนังสือทางหัวหน้าส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ที่ วณ.๑๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ตามหนังสืออ้างถึง ทางหัวหน้าส่วนจำกัด สระบุรีวิณิชชากร ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concerte) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง-สระบุรี ตำบลเมืองเก่า อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี (ระหว่าง กม. ๒๑+๔๐๐-กม. ๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling จากการตรวจสอบพื้นที่ปรากฏว่ามีสิ่งกีดขวาง คือ เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน ๑๓๑ ต้น และเสาขององค์การโทรศัพท์ (TOT) จำนวน ๑๑ ต้น จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างก่อสร้างได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ท่านซึ่งเป็นผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานโครงการฯ ไว้เป็นการชั่วคราว ทั้งนี้ให้หยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเรืองศักดิ์ วรรณาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ได้รับหนังสือแล้ว

๑๕ มิ.ย. ๖๒




กองทัสตุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร / โทรสาร ๐-๓๖๒๑-๒๕๒๘

สำเนาถูกต้อง



(นางพรนภา วัฒนารัตน์)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

.....รองนายกองค์การฯ

.....ปลัดองค์การฯ

.....รองปลัดองค์การฯ

.....ผอ.กองพัสดุฯ

.....หัวหน้าฝ่าย



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร ๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐

ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๑๐๕๐

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติให้ผู้รับจ้างหยุดงาน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

## เรื่องเดิม

ตามที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิมิชชากร เป็นผู้รับจ้างโครงการปรับปรุงขยายเขตทาง ถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข ๓๐๔๑ (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาให้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.๒๑+๔๐๐ - กม.๒๔+๒๓๐) โดยวิธี Pavement In - Place Recycling ตามสัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ทางห้างฯ ได้แจ้งปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้าง โดยมีสิ่งกีดขวาง คือ เสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน ๑๓๑ ต้น และเสาขององค์การโทรศัพท์ (TOT) จำนวน ๑๑ ต้น อีกทั้งขอให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าว รายละเอียดตามหนังสือที่ วณ.๙๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ และหนังสือที่ วณ.๑๗๒/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นั้น

## ข้อเท็จจริง

๑. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๑ ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๕๕ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ และหนังสือครั้งที่ ๒ ที่ สบ ๕๑๐๐๕/๕๑๗ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง ขอแจ้งรื้อย้ายเสาไฟฟ้า เสาค้ำและสายสลิง ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินการก่อสร้าง

๒. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี ได้มีหนังสือที่ มท ๕๓๑๐.๔/สบ.(ปบ.)-๑๔๓๙/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง ขอแจ้งขั้นตอนการรื้อถอนย้ายเสาไฟฟ้า โดยแจ้งว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างขอรับการจัดสรรงบประมาณจากการไฟฟ้า เขต ๑ ภาคกลาง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคาดว่าจะได้รับการจัดสรรงบประมาณไม่เกินวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ และหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรีจะดำเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หากได้ผู้รับจ้างแล้ว การรื้อถอนย้ายเสาไฟฟ้าจะใช้ระยะเวลาไม่เกิน ๙๐ วัน นับจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง.

๓. กรณีเสาขององค์การโทรศัพท์ (TOT) จะดำเนินการควบคู่กับการย้ายเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรี

## สำเนาถูกต้อง

๔. ผลงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง ดำเนินการได้ผลงานร้อยละ ๒๐.๐๓ ตามรายงานของผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างได้ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

## ข้อกฎหมาย

๑. ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้

๑. เหตุเกิดจาก...

นายวันเฉลิม แก้ววิสุทธิ์

(๑) เหตุเกิดจาก...

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

ฯลฯ

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ฯลฯ

หลักเกณฑ์และวิธีการของลดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

๒. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

**ข้อพิจารณา**

เห็นควรพิจารณา ดังนี้


๑. ให้ผู้รับจ้างหยุดการก่อสร้างโครงการฯ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการฯ ครั้งที่ ๔ วันจันทร์ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ จนกว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรีจะดำเนินการแล้วเสร็จ ทั้งนี้ให้ผู้รับจ้างหยุดงานตั้งแต่วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ - วันหมดสัญญาจ้าง ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ รวมระยะเวลาหยุดงาน ๗๑ วัน

๒. เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระบุรีดำเนินการแล้วเสร็จ ให้ช่างควบคุมงานแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินทราบ

**ข้อเสนอ**

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และโปรดลงนามในหนังสือแจ้งกองพัสดุและทรัพย์สินเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ใบเสนอราคา  
- นายไพฑูริย์  
- ทรัพย์สิน  
นายเสนา




(นายสมชาย วุฒิสาสตร์)  
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ


สำเนาถูกต้อง

(นางพจนางค์ ต่อสุวรรณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นายสุรศักดิ์ สมภักดี)  
ผู้อำนวยการกองช่าง



(นางสรารัตน์ สุขมะดัน)



(นายทศพล พรรคนาวิม)

- นายสมโภชน์ กลมปล้อง

(นายสมโภชน์ กลมปล้อง)



นายวันเฉลิม แก้ววิสุทธิ์  
วิศวกรโยธาชำนาญการ (นายอิสรา สังขะวัตร)

กรรมการ


(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

กรรมการ

### ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิซชากร

17/9 ถ.เทศบาล 5 ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. 0-3673-2107, แฟกซ์. 0-3673-2106

E-mail:svgoon@hotmail.com, E-mail:svg\_saraburi@yahoo.co.th, E-mail:svg@svgoon.com



ที่ วณ.934/2561

11 ธันวาคม 2561

เรื่อง แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง

เรียน ประธานตรวจรับพัสดุ ผ่านผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง สัญญาเลขที่ 6/2562 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561

เลขที่รับ..... 5511	<input type="checkbox"/>	เรื่องแผนแสดงงบประมาณ
๒.ธ.ค. 2561	<input type="checkbox"/>	เรื่องคลัง
วันที่.....	<input type="checkbox"/>	เรื่องช่าง
เวลา.....	<input type="checkbox"/>	เรื่องการศึกษา
	<input type="checkbox"/>	เรื่องพัสดุ
	<input type="checkbox"/>	หน่วยตรวจสอบภายใน

กองช่าง	<input type="checkbox"/>	ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
อ.ท.สมเกียรติ	<input type="checkbox"/>	ฝ่ายสำรวจหรือออกแบบ
เลขที่รับ 4133	<input type="checkbox"/>	ฝ่ายเครื่องจักรกล
วันที่ 14 ธ.ค. 61	<input type="checkbox"/>	ฝ่ายช่างเทคนิคและช่างเชื่อม
เวลา.....	<input type="checkbox"/>	ฝ่ายผังเมือง

ตามสัญญาที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรีวิซชากร เป็นผู้รับจ้างปรับปรุงขยายเขตทางถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ถนนทางหลวงหมายเลข 3041 (ฝั่งขวา) ตอนหนองแขง - สระบุรี ต.เมืองเก่า อ.เสาไห้ จ.สระบุรี (ระหว่าง กม.21+400 - กม.24+230) โดยวิธี Pavement In - Place Recycling นั้น

เนื่องจาก ห้างฯ ได้เข้าไปทำการสำรวจพื้นที่บริเวณโครงการดังกล่าวแล้วปรากฏว่ามีเสาไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จำนวน 131 ต้น และเสาขององค์การโทรศัพท์ TOT จำนวน 11 ต้น กีดขวางการทำงาน ด้วยปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวจึงทำให้ ห้างฯ ไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ ดังนั้น ห้างฯ จึงขอให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี เข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคดังกล่าวให้กับห้างฯ ด้วย

สำเนาถูกต้อง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาดำเนินการให้กับห้างฯ ด้วยจักเป็นพระคุณยิ่ง

(นางพวงมา ท่อสุวรรณ)  
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายมงคล สิริพัฒนกุล)

ผู้จัดการ



นายวันเฉลิม แก้ววิสูตร  
วิศวกรโยธาชำนาญการ

ข้อควรทราบ  
- เมื่อไม่ทราบ  
- ตามที่ ออก. สระบุรีวิซชากร เป็นผู้จ้างโดยกรมโยธาธิการและผังเมือง  
โดยให้สำเนาให้วิศวกรดังกล่าว และให้แจ้งปัญหาและอุปสรรคในการก่อสร้าง เมื่อเสร็จ  
- เมื่อโครงการแล้วเสร็จแล้วให้นำสำเนาให้วิศวกรดังกล่าวเป็นต้น  
- เห็นด้วย ให้การไม่ทำสิ่งใดจากแจ้งวิศวกรโยธาและ  
องค์การโทรศัพท์โทร. 11001 ให้เห็นการแก้ไขปัญหานี้  
ลงวันที่ ๑๖/๑๒/๖๑

นายภูริทัต กงเกต (นายสมโภชน์ กลมแปด)

นายอิศรา สังขะวัตร  
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน