

สัญญาจ้างก่อสร้าง
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ตำบล/แขวง ปากเพ็ชร์ อำเภอ/เขต เมืองสระบุรี จังหวัด สระบุรี เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี โดย นายเรืองศักดิ์ วรหาญ ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองจัดการบริหาร ส่วนจังหวัดสระบุรี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลคนสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๕๕/๔๕๑ หมู่ ๓ โดยนายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์ ผู้มีอำนาจลงนาม ผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ อย. ๐๐๒๕๕๗ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันคลื่นพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ต.ไก่อ่า อ.หนองแขง จ.สระบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่น บาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ ข. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อความเดิม

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองศักดิ์ วรหาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองจัดการบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

หุ้นส่วนผู้จัดการ

แก้ไขใหม่เป็น

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่ เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปด้วยการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



(ลงชื่อ).....พยาน
(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....พยาน
(นางพจนานฎ ต่อสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง
[Signature]

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้าย

สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓

ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

อ้างถึง สัญญาเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗/๐๘/๒๕๖๓ คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขการส่งมอบงานใหม่ เนื่องจาก บริเวณถนนสาย หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ต.ไก่อเสา อ.หนองแขง จ.สระบุรี ชำรุดเสียหาย องค์การบริหารส่วนตำบลไก่อเสา จึงดำเนินการซ่อมแซมถนนสายดังกล่าวก่อน จึงทำให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ผู้รับจ้าง ไม่สามารถเข้าดำเนินการโครงการดังกล่าวได้ บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไก่อเสา ได้แจ้งดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ องค์การบริหารส่วนตำบลไก่อเสา ที่ สบ ๗๖๘๐๓/๕๐๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงแก้ไขสัญญา เป็นดังนี้

ระยะเวลาดำเนินการสัญญา ๒๖๐ วัน วันที่เริ่มต้นสัญญาตั้งแต่ ๒๗/๐๘/๒๕๖๓ จนถึง ๑๔/๐๕/๒๕๖๔ โดยมีรายการส่งมอบดังนี้

รายการ ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสว่าง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไก่อเสา อ.หนองแขง จ.สระบุรี

งวดเงิน	งวดงาน	กำหนดส่งมอบงาน	จำนวนเงิน	เงินล่วงหน้า	เงินประกันผลงาน	จำนวนเงินเหลือจ่าย
๑	๑	๒๗/๑๑ ๒๕๖๓	๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐			๑,๒๕๐,๐๐๐.๐๐
๒	๒	๑๔/๐๕ ๒๕๖๔	๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐			๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๒๕๐,๐๐๐.- บาท (หกล้านสองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)



(ลงชื่อ)..... ผู้ว่าจ้าง
(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

(ลงชื่อ)..... ผู้รับจ้าง
(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ

(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง
(ลงชื่อ)..... พยาน
(นางพจนาฏ ต่อสุวรรณ)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

เอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓
ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๗ หน้า

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง
(.....นายเรืองศักดิ์ วรรณ.....)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงชื่อ.....ผู้รับจ้าง
(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)
หุ้นส่วนผู้จัดการ



ลงชื่อ.....พยาน
(.....นางกมลชนก ศรีทอง.....)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ลงชื่อ.....พยาน
(...นางพจนาภู่ ต่อสุวรรณ.....)
นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายจัดหาพัสดุ โทร. ๒๑๔ , ๒๑๗, ๓๐๒

ที่ สป ๕๑๐๒๑/-

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขออนุมัติขยายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ต.ไโก่เส้า อ.หนองแขง จ.สระบุรี

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้แจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานเป็นการชั่วคราว โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ต.ไโก่เส้า อ.หนองแขง จ.สระบุรี ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่ สป ๕๑๐๒๑/๓๑๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น

ข้อเท็จจริง

๑. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ผู้รับจ้าง แจ้งขอขยายเวลางานโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ต.ไโก่เส้า อ.หนองแขง จ.สระบุรี รายละเอียดตามหนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ที่ พิเศษ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒. กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้รับแจ้งจาก องค์การบริหารส่วนตำบลไโก่เส้า ว่าได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมท่อลอดถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนนสายดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และสามารถดำเนินการโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ต.ไโก่เส้า อ.หนองแขง จ.สระบุรี ได้แล้ว รายละเอียดตามหนังสือกองช่าง ที่ สป ๕๑๐๐๕/๕๓๙๗ ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

เพื่อให้การดำเนินการโครงการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ผู้รับจ้าง เข้าดำเนินการในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

๒. เห็นควรอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างโครงการดังกล่าว ตามจำนวนวันที่เหลืออยู่ก่อนหยุดสัญญาจ้าง จำนวน ๑๑๐ วัน

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

๓. แจ้งให้/.....

๓. แจ้งให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ผู้รับจ้าง มาลงนามแก้ไขสัญญาแนบท้ายฯ ครั้งที่ ๑ ในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ และลงนามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางกมลชนก ตริทอง)
เจ้าหน้าที่

(นางพจนามิ ต่อสุวรรณ)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

(นางพจนามิ ต่อสุวรรณ)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นายศรชิตก ประชิตชैया)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

เรียน นายก อบจ.สระบุรี
- เห็นควรอนุมัติ

(นางสาวนิตก ประชิตชैया)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

ลงนามแล้ว

(นายเรืองศักดิ์ วรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลชนก ตริทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลชนก ตริทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง โทร.๐-๓๖๒๑-๔๐๙๐
 ที่ สป ๕๑๐๐๕/๕๓๕๗/ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓
 เรื่อง แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการพร้อมขยายสัญญาจ้าง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี (ผ่านผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน)

เรื่องเดิม

๑. หนังสือห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณมหาศาล ที่ พิเศษ ๑๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรื่องขอขยายเวลางาน

๒. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลไถ่เสา ที่ สป ๗๖๘๐๓/๕๐๑ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่องแจ้งปรับปรุงท่อลอดถนนที่ชำรุดเสียหาย

๓. หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ที่สป ๕๑๐๒๑/๓๑๐๐ ลงวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ เรื่องแจ้งให้หยุดดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ตำบลไถ่เสา อำเภอหนองแขง จังหวัดสระบุรี

๔. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ข้อเท็จจริง

ตามท้องที่การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีได้แจ้งให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล หยุดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ตำบลไถ่เสา อำเภอหนองแขง จังหวัดสระบุรี (ตามเรื่องเดิมข้อที่ ๓)

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลไถ่เสา ได้แจ้งเรื่องการปรับปรุงท่อลอดถนนที่ชำรุดเสียหาย บริเวณสายดังกล่าว ว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วเสร็จ (ตามเรื่องเดิมข้อที่ ๒) และเรื่องระดับน้ำในคลอง ได้ลดระดับลง จนสามารถก่อสร้างแนวป้องกันตลิ่งพังได้แล้ว

ข้อพิจารณา

๑. เห็นควรแจ้งให้ผู้รับจ้างเข้าดำเนินการได้

๒. เห็นควรขยายระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างตามจำนวนวันที่หยุดสัญญา แต่ต้องไม่เกิน จำนวนระยะเวลาที่เหลืออยู่ ก่อนหยุดสัญญาจ้าง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการตามข้อเสนอ และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
 (นายมารุต ชาวสวน)
 วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ควบคุมงาน
 (นายชัยภัทร คงสมอาจ)
 นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลชนก ศรีทอง)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

(นางกมลชนก ศรีทอง)
 เจ้าหน้าที่งานพัสดุชำนาญงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรีพีสุวรรณ มหาศาล

กรม
อบจ.สระบุรี มีอยู่
วันที่ 20/12/63 มี
เวลา..... มี

199/451 หมู่ 3 ตำบลคลองสวนพลู อ. พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ที่ พิเศษ 14/2563

เอกสารแนบท้ายสัญญาข้อที่ ๗๔ หน้า ๕

หนังสือขอขยายเวลา

วันที่ 30/12/2563

เรื่อง แจ้งขอขยายเวลางาน โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อม
แนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไถ่เต่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี

เรียน ประธานกรรมการตรวจการจ้าง ผ่านช่างผู้ควบคุมงาน

อ้างถึง : 1. สัญญาจ้างเลขที่ 137 / 2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563

2. หนังสือขอหยุดสัญญา ที่ พิเศษ 12/2563 ลงวันที่

ตามสัญญาจ้างที่อ้างถึงเลขที่ 137/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 หจก.ทรีพีสุวรรณ มหาศาล ได้เป็น
คู่สัญญากับทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ในการรับจ้างทำงานก่อสร้างโครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบ
แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไถ่เต่า อ.หนองแซง
จ.สระบุรี ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,060 เมตร หิน 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยาง
ไม่น้อยกว่า 20,300 ตร.ม. ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 940 เมตร หิน 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือคิด
เป็นพื้นที่ลาดยางไม่น้อยกว่า 3,760 ตร.ม. หรือคิดเป็นพื้นที่ลาดยางรวมไม่น้อยกว่า 24,060 ตร.ม. (ตามแบบของอบจ.
สระบุรีที่ 108/62)

เนื่องจาก ทางหจก.ทรีพีสุวรรณ มหาศาล ได้ส่งหนังสือแจ้งขอหยุดสัญญา ตามหนังสือที่อ้างถึง (2.) หนังสือขอ
หยุดสัญญา ที่ พิเศษ 12/2563 ทางห้างฯ จึงขอขยายเวลางาน โครงการจ้างก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ 6,7,8,9 ต.ไถ่เต่า อ.หนองแซง จ.สระบุรี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และดำเนินดำเนินการต่อไป

เรียนประธานกรรมการตรวจการจ้าง
- ในสัญญาจ้างของทาง อบจ.สระบุรี
- สัญญาจ้างที่ อบจ.สระบุรี
- สัญญาจ้างที่ อบจ.สระบุรี
- สัญญาจ้างที่ อบจ.สระบุรี
- สัญญาจ้างที่ อบจ.สระบุรี

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)

(นายธรรมรัตน์ อังกิตานนท์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



- หจก.ทรีพีสุวรรณ มหาศาล
- อ.หนองแซง จ.สระบุรี

สำเนาถูกต้อง

สำเนาถูกต้อง

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

(นางกมลชนก ศรีทอง)
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

ที่ สป ๕๑๐๒๑/ ๓๑๐๐

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี
ถนนพหลโยธิน สป ๑๘๐๐๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แจ้งให้หยุดการดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ต.ไถ่เสา อ.หนองแซง จ.สระบุรี
เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล
อ้างถึง ๑. หนังสือ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล
๒. สัญญาจ้างเลขที่ ๑๓๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

ตามหนังสือที่อ้างถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ซึ่งเป็นผู้รับจ้างดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) พร้อมแนวป้องกันตลิ่งพังคลองหนองสรวง หมู่ที่ ๖,๗,๘,๙ ต.ไถ่เสา อ.หนองแซง จ.สระบุรี เนื่องจากพื้นที่ก่อสร้างโครงการดังกล่าว มีปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ก่อสร้าง โดยดำเนินการก่อสร้างต่อไม่ได้ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี ได้พิจารณาอนุมัติให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์สุวรรณ มหาศาล ซึ่งเป็นผู้รับจ้างหยุดการดำเนินงานโครงการฯ ไว้ก่อนเป็นการชั่วคราว จนกว่าจะได้รับการแก้ไข ปัญหาในเรื่องพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมส่งมอบพื้นที่ให้สามารถดำเนินการได้ โดยให้หยุดดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเรืองศักดิ์ รพทง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

สำเนาถูกต้อง



(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

กองพัสดุและทรัพย์สิน

ฝ่ายจัดหาพัสดุ

โทร./โทรสาร ๐-๓๖๖๗-๘๗๗๘

สำเนาถูกต้อง



(นางกมลชนก ศรีทอง)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....